

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AV. PARAGASSU	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AV. PARAGASSU - TRECHO 02 - lote 01

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.	PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA AV. PAR	13.959.006,66	% Período:	8,25%	10,01%	9,96%	12,45%	12,74%	11,70%	8,58%	8,08%	8,05%	6,52%	3,68%	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	24.676,53	% Período:	100,00%											
1.2.	ESCRITÓRIO	11.409,64	% Período:	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	80.799,77	% Período:	8,25%	10,01%	9,96%	12,45%	12,74%	11,70%	8,58%	8,08%	8,05%	6,52%	3,68%	
1.4.	MOBILIZAÇÃO	8.937,75	% Período:	100,00%											
1.5.	DESMOBILIZAÇÃO	8.937,75	% Período:											100,00%	
1.6.	CONTROLE TECNOLÓGICO	29.374,28	% Período:				7,32%	15,38%	19,04%	26,73%	23,45%	8,07%			
1.7.	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	7.682,40	% Período:	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	
1.8.	DRENAGEM PLUVIAL	2.774.905,81	% Período:	40,00%	50,00%	10,00%									
1.9.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	413.064,96	% Período:			100,00%									
1.10.	ESTRUTURA DE PAVIMENTO	2.301.185,02	% Período:			30,00%	40,00%	30,00%							
1.11.	PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ	2.676.993,74	% Período:				30,00%	40,00%	30,00%						
1.12.	RECAPEAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO	1.625.298,88	% Período:						50,00%	50,00%					
1.13.	RECAPEAMENTO ESTACIONAMENTO	360.615,30	% Período:							100,00%					
1.14.	PAVIMENTAÇÃO COM BLOCO	7.291,76	% Período:							100,00%					
1.15.	CALÇADAS E ACESSIBILIDADES	2.225.142,97	% Período:								50,00%	50,00%			
1.16.	CICLOVIA	203.726,04	% Período:										100,00%		
1.17.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	289.326,84	% Período:										100,00%		
1.18.	MOBILIÁRIO URBANO E ORNAMENTAIS	683.762,43	% Período:										60,00%	40,00%	
1.19.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	84.961,74	% Período:											100,00%	
1.20.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	140.913,05	% Período:											100,00%	
Total: R\$ 13.959.006,66			%:	8,25%	10,01%	9,96%	12,45%	12,74%	11,70%	8,58%	8,08%	8,05%	6,52%	3,68%	
Período:	Repassse:	921.584,26		1.117.821,18	1.112.557,24	1.390.011,30	1.422.158,17	1.306.021,18	957.659,54	902.179,23	898.542,88	728.252,17	410.418,17		
	Contrapartida:	230.396,07		279.455,29	278.139,31	347.502,83	355.539,54	326.505,30	239.414,88	225.544,81	224.635,72	182.063,05	102.604,54		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	1.151.980,32		1.397.276,49	1.390.696,54	1.737.514,13	1.777.697,72	1.632.526,47	1.197.074,42	1.127.724,04	1.123.178,61	910.315,21	513.022,71		
Acumulado:	%:	8,25%		18,26%	28,23%	40,67%	53,41%	65,10%	73,68%	81,76%	89,80%	96,32%	100,00%		
	Repassse:	921.584,26		2.039.405,44	3.151.962,68	4.541.973,98	5.964.132,15	7.270.153,33	8.227.812,87	9.129.992,10	10.028.534,98	10.756.787,15	11.167.205,32		
	Contrapartida:	230.396,07		509.851,36	787.990,67	1.135.493,50	1.491.033,04	1.817.538,34	2.056.953,22	2.282.498,03	2.507.133,75	2.689.196,80	2.791.801,34		
	Outros:	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Investimento:	1.151.980,32		2.549.256,81	3.939.953,35	5.677.467,48	7.455.165,20	9.087.691,67	10.284.766,09	11.412.490,13	12.535.668,74	13.445.983,95	13.959.006,66		

XANGRIL-LÁ

Local

sexta-feira, 6 de janeiro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: ENGº CIVIL DANIEL MANDUCA

CREA/CAU: CREA 164806

ART/RRT: 11781439