

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

17/12/2018
Página 1 de 1

Obra: 25.09.2018 - REFEITÓRIO E APOIO PARA PARQUE DE MÁQUINAS
Cliente: PREFEITURA DE XANGRI-LÁ

Endereço: RUA RIO NOVO
Cidade: XANGRI-LÁ

		ETAPAS				
ITEM	Dados	1	2	3	4	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	4.315,66	0,00	0,00	0,00	4.315,66
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. INFRA-ESTRUTURA	Valor	19.996,38	0,00	0,00	0,00	19.996,38
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. SUPRA-ESTRUTURA	Valor	11.426,82	22.853,64	3.808,94	0,00	38.089,40
	Perc.	30,00 %	60,00 %	10,00 %	0,00 %	100,00 %
4. PISO	Valor	0,00	13.466,99	0,00	0,00	13.466,99
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ALVENARIA	Valor	0,00	19.478,07	19.478,07	0,00	38.956,14
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
6. COBERTURA	Valor	0,00	0,00	16.841,59	0,00	16.841,59
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
7. ABERTURAS	Valor	0,00	0,00	27.157,36	0,00	27.157,36
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
8. PINTURA	Valor	0,00	0,00	0,00	7.939,03	7.939,03
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	0,00	5.879,57	5.879,57	0,00	11.759,14
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
10. INSTALAÇÕES HIDRÁULICA, SANITÁRIA E GÁS	Valor	0,00	10.703,05	10.703,05	0,00	21.406,10
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %	100,00 %
11. INSTALAÇÕES PLUVIAIS	Valor	0,00	0,00	4.563,98	10.649,29	15.213,27
	Perc.	0,00 %	0,00 %	30,00 %	70,00 %	100,00 %
12. INSTALAÇÕES E APARELHOS	Valor	0,00	0,00	0,00	4.965,47	4.965,47
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
13. COMPLEMENTO DA OBRA	Valor	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	35.738,86	72.381,32	88.432,56	24.147,79	220.700,53
	Perc.	16,19 %	32,80 %	40,07 %	10,94 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	35.738,86	108.120,18	196.552,74	220.700,53	
	Perc.	16,19 %	48,99 %	89,06 %	100,00 %	