

	Base1 Projeto e Gestão Ltda. Rua Bento Gonçalves, 31 - Centro - Esteio/RS Tel.: 51 3033.4554 www.base1rs.com.br	Data:	24/06/2019
		Revisão:	00
		Nº de OS:	OS 008
		Contrato Nº:	01/2019
		Contrato de Repasse OGU:	-
Cliente: Prefeitura de Xangri-lá		Prazo de Execução (mês):	4
Cidade: Xangri-Lá		Data de Início:	ago/19
Local/Obra: PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - E.S.F. FIGUEIRINHA		Valor do Orçamento:	R\$246.121,18

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	%		PRAZO DE EXECUÇÃO									
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,52%	R\$ 3.733,95	R\$ 3.733,95	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.733,95	100%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	2,99%	R\$ 7.369,13	R\$ 3.684,57	50%	R\$ 3.684,57	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.369,13	100%
3	ESTRUTURAS	21,16%	R\$ 52.086,30	R\$ 31.251,78	60%	R\$ 20.834,52	40%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 52.086,30	100%
4	ALVENARIAS	0,98%	R\$ 2.400,84	R\$ -	0%	R\$ 2.400,84	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.400,84	100%
5	COBERTURA	6,28%	R\$ 15.458,04	R\$ -	0%	R\$ 15.458,04	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 15.458,04	100%
6	IMPERMEABILIZAÇÕES	2,06%	R\$ 5.077,77	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 5.077,77	100%	R\$ -	0%	R\$ 5.077,77	100%
7	REVESTIMENTOS	24,24%	R\$ 59.663,84	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 29.831,92	50%	R\$ 29.831,92	50%	R\$ 59.663,84	100%
8	ESQUADRIAS	2,66%	R\$ 6.558,96	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.558,96	100%	R\$ -	0%	R\$ 6.558,96	100%
9	CERCAMENTO	2,01%	R\$ 4.943,15	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 4.943,15	100%	R\$ -	0%	R\$ 4.943,15	100%
10	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	11,63%	R\$ 28.613,66	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 5.722,73	20%	R\$ 22.890,93	80%	R\$ 28.613,66	100%
11	PINTURA	7,74%	R\$ 19.046,30	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 7.618,52	40%	R\$ 11.427,78	60%	R\$ 19.046,30	100%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	1,46%	R\$ 3.583,79	R\$ 3.583,79	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.583,79	100%
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2,18%	R\$ 5.353,83	R\$ 2.141,53	40%	R\$ 1.606,15	30%	R\$ 1.606,15	30%	R\$ -	0%	R\$ 5.353,83	100%
14	RECUPERAÇÕES	13,10%	R\$ 32.231,62	R\$ 16.115,81	50%	R\$ 16.115,81	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 32.231,62	100%
15		0,00%		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
TOTAL PARCIAL			R\$ 246.121,18	R\$ 60.511,43	24,59%	R\$ 60.099,92	24,42%	R\$ 61.359,20	24,93%	R\$ 64.150,63	26,06%	R\$ 246.121,18	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 60.511,43	24,59%	R\$ 120.611,35	49,00%	R\$ 181.970,55	73,94%	R\$ 246.121,18	100,00%	R\$ 246.121,18	100,00%


Alberto Villwock
Arquiteto e Urbanista CAU A112232-0
Cel.: 51 99843.7808
alberto@base1rs.com.br