

	Base1 Projeto e Gestão Ltda. Rua Bento Gonçalves, 31 - Centro - Esteio/RS Tel.: 51 3033.4554 www.base1rs.com.br	Data:	4/6/2019
		Revisão:	01
		Nº de OS:	OS 007
		Contrato Nº:	218/2018
		Contrato de Repasse OGU:	-

Cliente: Prefeitura de Xangri-lá	Prazo de Execução (mês): 4
Cidade: Xangri-Lá	Data de Início: jul/19
Local/Obra: PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA - E.M.E.F. PETRONILHA MARIA ALVES DOS SANTOS	Valor do Orçamento: R\$362.229,09

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS E MATERIAIS	%		PRAZO DE EXECUÇÃO													
				1º MÊS	%	2º MÊS	%	3º MÊS	%	4º MÊS	%	5º MÊS	%	6º MÊS	%	TOTAL ACUMULADO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,56%	R\$ 2.040,83	R\$ 1.020,42	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.020,42	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.040,83	100%
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,00%	R\$ 3.619,88	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 1.809,94	50%	R\$ 1.809,94	50%	R\$ -	0%	R\$ 3.619,88	100%
3	OBRA CIVIL	23,00%	R\$ 83.313,29	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 29.159,65	35%	R\$ 54.153,64	65%	R\$ -	0%	R\$ 83.313,29	100%
4	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	5,45%	R\$ 19.723,62	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 6.903,27	35%	R\$ 12.820,35	65%	R\$ 19.723,62	100%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,78%	R\$ 2.829,53	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 2.829,53	100%	R\$ 2.829,53	100%
6	REFORÇO METÁLICO	2,50%	R\$ 9.052,42	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.052,42	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 9.052,42	100%
7	RECUPERAÇÕES	1,01%	R\$ 3.652,20	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.652,20	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 3.652,20	100%
8	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	0,13%	R\$ 474,94	R\$ 474,94	100%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 474,94	100%
9	OBRA CIVIL	7,30%	R\$ 26.425,41	R\$ 13.212,71	50%	R\$ -	0%	R\$ 13.212,71	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 26.425,41	100%
10	RECUPERAÇÕES	7,06%	R\$ 25.589,87	R\$ 12.794,94	50%	R\$ 12.794,94	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 25.589,87	100%
11	REFORÇO METÁLICO	51,21%	R\$ 185.507,10	R\$ 37.101,42	20%	R\$ 55.652,13	30%	R\$ 92.753,55	50%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ 185.507,10	100%
12		0,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
13		0,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
14		0,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
15		0,00%	R\$ -	R\$ -		R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%	R\$ -	0%
TOTAL PARCIAL			R\$ 362.229,09	R\$ 64.604,42	17,84%	R\$ 68.447,07	18,90%	R\$ 105.966,26	29,25%	R\$ 44.694,63	12,34%	R\$ 62.866,85	17,36%	R\$ 15.649,88	4,32%	R\$ 362.229,09	100,00%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 64.604,42	17,84%	R\$ 133.051,48	36,73%	R\$ 239.017,74	65,99%	R\$ 283.712,36	78,32%	R\$ 346.579,21	95,68%	R\$ 362.229,09	100,00%	R\$ 362.229,09	100,00%

OBS.: EXECUTAR PRIMEIRO A REFORMA NO PRÉDIO D.
SOMENTE APÓS A CONCLUSÃO DESTES SERVIÇOS, A EMPRESA PODERÁ INICIAR OS SERVIÇOS NO PRÉDIO C & A


Alberto Villwock
Arquiteto e Urbanista CAU A112232-0
Cel.: 51 99843.7808
alberto@base1rs.com.br