

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
ITEM	SUBITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6	
				%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR
6		TRATAMENTO DOS EFLUENTES CLOACAIS	10.266,05			50%	5.133,03	50%	5133,025						
7		ACS - Acessos	2.252,01			100%	2.252,01								
8		MURO	7.503,15	30%	2.250,95							30%	2250,945	40%	3001,26
9		PSG - Paisagismo	17.768,57											100%	17768,57
10		FECHAMENTOS	23.822,25											100%	23822,25
4	4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	8.682,90	100%	8.682,90										
	4.5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO	94.664,58	10%	9.466,46	20%	18.932,92	20%	18932,916	20%	18932,916	20%	18932,916	10%	9466,46
	4.6	ESQUADRIAS	97.966,79			20%	19.593,36	30%	29390,037	30%	29390,037	20%	19593,358		
	4.7	SISTEMA DE COBERTURA	42.028,45	20%	8.405,69	50%	21.014,23	30%	12608,535						
	4.10	SISTEMA DE PISO INTERNO E EXTERNO - PAVIMENTAÇÃO	19.840,16			20%	3.968,03	30%	5952,048	30%	5952,048	20%	3968,032		
	4.11	PINTURA	41.355,15									30%	12406,545	70%	28948,61
	4.12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	53.273,64			10%	5.327,36	30%	15982,092	60%	31964,184				
	4.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS	4.144,98					100%	4144,98						
	4.15	LOUÇAS E METAIS	38.132,81							30%	11439,843	50%	19066,405	20%	7626,56
	4.16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	1.878,25			100%	1.878,25								
	4.17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	5.472,78			10%	547,28	10%	547,278	20%	1094,556	20%	1094,556	40%	2189,11
	4.18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	124.325,99	10%	12.432,60	20%	24.865,20	30%	37297,797	20%	24865,198	10%	12432,599	10%	12432,60
	4.19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.509,51	20%	501,90	30%	752,85	50%	1254,755						
	4.20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	10.340,99	20%	2.068,20	30%	3.102,30	50%	5170,495						
	4.22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	49.764,10			20%	9.952,82	30%	14929,23	30%	14929,23	20%	9952,82		
	4.23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.387,27									30%	7316,181	70%	17071,09
	4.24	SERVIÇOS FINAIS	3.761,60											100%	3761,60
Custo TOTAL com BDI incluso			684.141,98	6%	43.808,69	17%	117.319,63	22%	151.343,19	20%	138.568,01	16%	107.014,36	18%	126.088,11