



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1058739-23	869982/2018	Município de Xangri-Lá	Pavimentação de acesso a Orla Marítima Rainha do Mar, no Municí	Pavimentação de acesso a Orla Marítima Rainha do Mar, no Município de Xangri-

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	Pavimentação de acesso a Orla Marítima R:	227.322,87	% Período:	15,83%	36,32%	35,99%	11,86%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.135,58	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	4.120,80	% Período:	100,00%											
1.3.	DRENAGEM	82.733,53	% Período:	37,15%	31,84%	31,01%									
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	133.323,31	% Período:		42,16%	42,12%	15,72%								
1.5.	SINALIZAÇÃO	6.009,65	% Período:				100,00%								
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
Total: R\$ 227.322,87				%:	15,83%	36,32%	35,99%	11,86%							
Período:	Repassa:	35.285,96		80.932,61	80.205,75	26.432,82									
	Contrapartida:	707,08		1.621,77	1.607,21	529,67									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	35.993,04		82.554,38	81.812,96	26.962,49									
Acumulado:	%:	15,83%		52,15%	88,14%	100,00%									
	Repassa:	35.285,96		116.218,57	196.424,32	222.857,14									
	Contrapartida:	707,08		2.328,85	3.936,06	4.465,73									
	Outros:	-		-	-	-									
	Investimento:	35.993,04		118.547,42	200.360,38	227.322,87									

Xangri-Lá/RS
Local
quarta-feira, 24 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Julio César Thiesen
CREA/CAU: 126801
ART/RRT: 10253572